

Приложение
к Порядку,
условиям предоставления и расходования
субсидий бюджетам городских округов
и муниципальных районов Красноярского
края на осуществление (возмещение) расходов,
направленных на создание безопасных
и комфортных условий функционирования
объектов муниципальной собственности,
развитие муниципальных учреждений,
и порядку предоставления отчетности об
их использовании


Отчет
об использовании средств субсидии (неиспользованный остаток 2014 года)
на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования
объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
г.Лесосибирск
(наименование муниципального образования)
за декабрь месяц 2015 года

тыс. рублей

| № п/п | Наименование объекта | Перечислено средств субсидии из краевого бюджета | Фактически направлено средств | | | В том числе в разрезе бюджетной классификации | | | | Остаток неиспользованных средств субсидии | | Количество благополучателей услуг в учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования (чел.) | Достигнутые результаты от реализованных мероприятий (в натуральном выражении), эффект | Примечание (пояснение причин недоиспользования плановых ассигнований, а также образования остатков на 01.01.2016) |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|----------------|--------------|-------|---|--|--|--|---|
| | | | всего | из них | | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | на счете бюджета | на счетах автономных, бюджетных учреждений | | | |
| | | | | за счет собственных средств | за счет средств субсидии | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция стадиона "Труд" в г.Лесосибирске IV очередь | 8 148,770 | 0,000 | | 1 346,348 | 1102 | 0537746 | 414 | 310 | 6 802,422 | | 1000 | В административном здании установлена система видеонаблюдения. Облицовка фасада административного здания | За установленные сроки Арбитражным судом Красноярского края Подрядчик не выполнил свои обязательства по контракту, в связи с чем за несвоевременное выполнение обязательств, подрядчику выставлена неустойка. |
| | Итого | 8 148,770 | 0,000 | 0,000 | 1 346,348 | | | | | 6 802,422 | | | | |

Глава города

Исполнитель
Стародубцев Дмитрий Васильевич
8 (39145) 5-17-32


(подпись)

А.В. Хохряков

(расшифровка подписи - ФИО)