

## Отчет

об осуществлении расходов, в целях финансирования которых предоставляется субсидия на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества

Тассевский район

на 01.01.2022г

(наименование муниципального образования)

(дата отчетности)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объекта муниципальной собственности, на улучшение состояния которого предоставлена субсидия	Перечислено средств субсидии из краевого бюджета	Фактически перечислено средств (поставщику, подрядчику)					В том числе в разрезе бюджетной классификации			Остаток неиспользованных средств субсидии		Количество объектов муниципальной собственности, в которых улучшено состояние муниципального имущества	Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект	Дополнительные сведения <1>	Примечание (пояснение причин неиспользования плановых ассигнований, а также причин образования остатков на 01.01.2022)
			всего	из них				раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	на счете бюджета	на счетах автономных, бюджетных учреждений				
				за счет местного бюджета	за счет внебюджетных источников	за счет спонсорских средств	за счет субсидии									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Проект "Мой любимый детский сад"	5 211,00	895,75	25,61	0,00*	3,84	866,30	0701	01200S480 0 0120074800	612	4 344,70	0,00		Разборка покрытий полов 39,22м <sup>2</sup> , перегородок 25,2м <sup>2</sup> , деревянных проемов 34,9м <sup>2</sup> . Устройство перегородок из гипсокартона 159,4м <sup>2</sup> . Облицовка стен по системе КНАУФ 970,9м <sup>2</sup> .		Недоиспользование плановых ассигнований на сумму 1203,80 в связи с экономией по торгам; Остаток средств на счете 4344,7 в связи с тем, что поставщик не выполнил в срок обязательства по контракту. Согласно гарантированного письма, подрядчик обязуется выполнить работы по контракту №0319300159721000036 до 01.03.2022г., по контракту №0319300159721000037 до 25.01.2022г., по договору №1/27/10/2021 до 01.03.2022г.
2	Капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад № 2 "Солнышко"	3 923,20	4 324,17	400,97	0,00	0,00	3 923,20	0701	01200S480 0 0120074800	612	0,00	0,00	1,00	Устройство полов 141,8м <sup>2</sup> , двери 2,1м <sup>2</sup> , подвесных потолков 168,3м <sup>2</sup> , Устройство кровель 684,1 м <sup>2</sup> , фронтонов, карнизов, обрешетки 579,29м <sup>2</sup> , водосточной системы 366,92м <sup>2</sup>		
Итого		9 134,20	5 219,92	426,58	0,00	3,84	4 789,50				4 344,70					

Глава (глава администрации) муниципального образования

Плеханова Елена Михайловна  
8(39164) 2-16-44
  
(подпись)

К.К. Дизендорф

(расшифровка подписи - фамилия и инициалы)