

Отчет
об использовании средств субсидии
для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
за отчетный период с **июля по декабрь** 2015 года (ежеквартально, нарастающим итогом)

Наименование городского округа, городского (сельского) поселения, муниципального района **город Канск**

Наименование проекта по благоустройству: **«Олимпийский дворик»**

Размер субсидии, определенной постановлением Правительства края, **2 500,000** тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование **40,000** тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование в процентном отношении от суммы субсидии **1,6 %**.

Размер средств по муниципальному контракту **2 527,000** тыс. рублей.

Показатели	Ед. измерения	По муниципальному контракту	Объем выполненных работ		Оплата выполненных работ, тыс.рублей		Примечание <*>
			всего	в том числе за отчетный период	всего	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Источники финансирования работ							Заключен муниципальный контракт № 0119300006215000132-0185943 от 06.07.2015 на сумму 2 527,000 тыс. руб. Выполнены работы по разбивке и планировке территории (универсальная спортивная площадка, гимнастическая площадка и зона легкой атлетики). Установлены ограждение из сетки, ворота мини-футбольные с баскетбольными кольцами, стойки волейбольные, 3 спортивных комплекса, игровая установка, шведская стенка, турник, лабиринт, брусья, рукоход, 4 дивана, 6 скамеек и 10 урн.
субсидии из краевого бюджета <***>	тыс. рублей	2 487,200	2 487,200	2 487,200	2 487,200	2 487,200	
средства местного бюджета	тыс. рублей	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	
размер средств субсидии, образовавшейся экономии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ при реализации первого этапа проекта по благоустройству	тыс. рублей	13,000	x	x	x	x	
2. Установка							
малых архитектурных форм	ед.	33	33	33	511,066	511,066	
детских игровых комплексов	ед.	x	x	x	x	x	
3. Приведение в надлежащее состояние							
придомовых территорий	кв. м	1404	1404	1404	1 452,277	1 452,277	
тротуаров	кв. м	247,5	247,5	247,5	563,657	563,657	
скверов	тыс. кв. м	x	x	x	x	x	
парков	тыс. кв. м	x	x	x	x	x	
уличного освещения	км сетей	x	x	x	x	x	
4. Количество высаженных деревьев и кустарников	ед.	x	x	x	x	x	
5. Уборка несанкционированных свалок	га	x	x	x	x	x	
6. Прочее							
Итого		2 527,000	x	x	2 527,000	2 527,000	

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям (уборка, ремонт, покраска, восстановление асфальтового покрытия, монтаж опор и замена ламп уличного освещения, вид посаженных зеленых насаждений и др.).

<***> К отчету прикладываются следующие документы:

- копия муниципального контракта на выполнение работ проекта по благоустройству;
- копии платежных документов, подтверждающих оплату работ проекта по благоустройству за счет средств краевого и местного бюджета.

Глава города Канска

Главный бухгалтер



Н.Н. Качан
(ФИО)

(подпись)

(подпись)

Е.Н. Гудим
(ФИО)

Информация
о достижении показателей целевых индикаторов
за отчетный период с июля по декабрь 2015 года
(ежеквартально, нарастающим итогом)

№ п/п	Общее количество граждан, проживающих в муниципальном образовании и (чел.)	Количество граждан, которые были привлечены к мероприятиям по благоустройству в рамках реализации проекта (чел.)	Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (%)	Общая протяженность улиц, проездов, набережных на территории муниципального образования (км)	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на территории муниципального образования (км)	Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года (%)	Общая площадь городских земель в пределах городской черты (тыс. кв. м)	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования в пределах городской черты (тыс. кв. м)	Доля общей площади зеленых насаждений общего пользования в пределах городской черты к общей площади городских земель в пределах городской черты (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92 142	65	0,07	328,72	190	57,8	91 800	5 920,166	6,45

Глава города Канска


(подпись)
Н.Н. Качан
(ФИО)



Информация о реализации проекта по благоустройству

Наименование городского округа, городского (сельского) поселения, муниципального района город Канск

Наименование проекта по благоустройству: «Олимпийский дворик»

Размер субсидии, определенной постановлением Правительства края, 2 500,000 тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование 40,000 тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование в процентном отношении от суммы субсидии 1,6 %.

Размер средств по муниципальному контракту 2 527,000 тыс. рублей.

1. Описание проекта согласно заявке с приложением фотографий территории до реализации проекта по благоустройству.

Проект «Олимпийский дворик» разработан с целью развития спортивной инфраструктуры по месту жительства, пропаганды физической культуры и спорта у подрастающего поколения, привития к массовым занятиям спорта всех возрастных категорий граждан.

В центральной части города Канска реализован проект по благоустройству с устройством спортивной площадки, в рамках которого в одном проектном решении осуществлено выделение трех спортивных зон для занятия спортом, что позволит привлечь к занятиям спортом одновременно максимальное количество граждан города.

2. Описание реализованного проекта с приложением фотографий территории после реализации проекта по благоустройству.

На территории спортивной площадки, согласно проекту по благоустройству, реализованы три зоны для занятия спортом:

- универсальная спортивная площадка с ограждением для активных командных спортивных игр (мини-футбол, баскетбол, волейбол) с установкой мини-футбольных ворот с баскетбольными кольцами и волейбольных стоек;

- гимнастическая площадка. Установлены 3 спортивных комплекса, игровая установка, шведская стенка, турник, лабиринт, брусья, рукоход;

- зона легкой атлетики, устроена беговая дорожка.

Установлены 4 дивана, 6 скамеек и 10 урн, заасфальтированы пешеходная дорожка и парковка для автомобилей.

3. Описание мероприятий по вовлечению населения в процесс реализации проекта (желательно приложить фотографии, фиксирующие проведение указанных мероприятий).

В реализации проекта активное участие приняли жители близлежащих многоквартирных домов, которые создали привлекательный внешний вид на территории вокруг спортивной площадки – разбили клумбы, произвели высадку кустарников, цветов.

4. Количество граждан, которые были привлечены к мероприятиям по

благоустройству в рамках реализации проекта 65 человек

5. Количество граждан в процентном отношении от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании, которые были привлечены к мероприятиям по благоустройству в рамках реализации проекта 0,07 %.

6. Количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были трудоустроены на общественные работы в рамках реализации проекта 25 человек.

7. Описание мероприятий, направленных на сохранность объектов, созданных в ходе реализации проекта по благоустройству.

Данная площадка находится на балансе администрации города Канска и передана управляющей компании для дальнейшей эксплуатации и обслуживанию. Жители микрорайона принимают активное участие в поддержании порядка на территории спортивной площадки и ее сохранности.

8. Приложение: публикации в местных СМИ о ходе реализации проекта по благоустройству в рамках проведения конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство».

Новости телекомпании «Канск 5 канал» от 11.08.2015 г.

<http://www.youtube.com/watch?v=uk2rDeCARn8&list=PLKl3obaJa6yTafAzhIxq8JializhCupV8&index=15>

Приложение:

- Фотографии территории до реализации проекта по благоустройству на 2 л.;
- Фотографии территории после реализации проекта по благоустройству на 2 л.

Глава города Канска



Н.Н. Качан
(Ф.И.О.)

23.12.2015г.

Фотографии территории до реализации проекта по благоустройству





Фотографии территории после реализации проекта по благоустройству



