

Отчет

об исполнении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставлении новых муниципальных услуг, повышение их качества

Шарьповский муниципальный округ (Шарьповский район)

(наименование муниципального образования) на 01.01.2021 (дата отчетности)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объекта муниципальной собственности, на улучшение состояния которого предоставлена субсидия	Перечислено средств субсидии из краевого бюджета	Фактически перечислено средств (поставщику, подрядчику)					В том числе в разрезе бюджетной классификации			Остаток неиспользованных средств субсидии		Количество объектов муниципальной собственности, в которых улучшено состояние муниципального имущества	Достигнутые результаты от реализованных мероприятий (в натуральном выражении), эффект	Дополнительные сведения < >	Примечание (пояснение причин неиспользования ассигнований, а также причин образования остатков на 01.01.2021)
			всего	из них			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	на счете бюджета	на счетах автономных учреждений					
				за счет местного бюджета	за счет внебюджетных источников	за счет спонсорских средств						за счет субсидии				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Замена окон в здании МБОУ Березовская СОШ № 1	1002,0	1 012,10	10,10	0,00	0,00	1 002,00	0702	03100S8400	612	0,0	0,0	1	Заменено 66 окон в здании МБОУ Березовская СОШ № 1		
2	Замена окон в здании дошкольного отделения (детский сад) Ингольской СОШ филиала МБОУ Ивановская СОШ	648,9	299,50	3,00	0,00	0,00	296,50	0701	03100S8400	612	0,0	0,0	1	Заменено 13 окон в здании дошкольного отделения (детский сад) Ингольской СОШ филиала МБОУ Ивановская СОШ		Плановые ассигнования неиспользованы в сумме 349,3 тыс. рублей в связи с экономией по результатам электронного аукциона
3	Замена окон в здании Дубнинская ООШ филиал МБОУ Родниковская СОШ	296,5	655,50	6,60	0,00	0,00	648,90	0702	03100S8400	612	0,0	0,0	1	Заменено 21 окно в здании Дубнинская ООШ филиал МБОУ Родниковская СОШ		Плановые ассигнования неиспользованы в сумме 326,9 тыс. рублей в связи с экономией по результатам электронного аукциона
	Итого	1 947,4	1 967,1	19,7	0,0	0,0	1 947,4				0,0	0,0	3			

<|> В случае предоставления субсидий на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в указанной колонке отражаются сведения о главном распорядителе средств бюджета муниципального образования, технического перевооружения и сметной стоимости, а в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества - наименовании, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества, сроках приобретения, сроках реставрации, технического перевооружения и сметной стоимости, а в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества -

Глава округа  Г.В.Кашаев (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)