



**АДМИНИСТРАЦИЯ
Дзержинского района
Красноярского края**
663700 с. Дзержинское
ул.Ленина, 15
Телефоны: 9-06-15, 9-06-20
Факс: 9-15-65
E-mail dzergin@krasmail.ru

Заместителю министра
строительства Красноярского
края

Е.С. Цитович

10.01.2022 № 10

Администрация Дзержинского района Красноярского края в рамках реализации мероприятия "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий" (далее – Субсидия), подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения", государственной программы "Содействие развитию местного самоуправления", утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 517-п., предоставляет отчеты по состоянию на 31 декабря 2021 года:

- приложение №4 к соглашению от «30» марта 2021 г. № 6-КБ о расходах бюджета Дзержинского района, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;

- приложение №5 к соглашению от «30» марта 2021 г. № 6-КБ о достижении значений показателей результативности;

- Приложение №3 и 4 к Порядку предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий.

Приложение на ____ л., в 1 экз.

Глава Дзержинского района

В.Н. Дергунов

Приложение № 4
к Соглашению
от «30» марта 2021 г. № 6-КБ

Отчет о расходах бюджета Дзержинского района, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, по состоянию на «31» декабря 2021 года

тыс. рублей

N	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Наименование показателя	Предусмотрено средств на реализацию мероприятия	Фактически поступило в бюджет муниципального образования по состоянию на отчетную дату	Фактически использовано средств на отчетную дату	Остаток средств по состоянию на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8
	Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий	2021	Итого по мероприятию, в том числе: бюджет муниципального образования (с учетом объема софинансирования из краевого бюджета) размер субсидии из краевого бюджета (справочно) объем софинансирования (%) (справочно) внебюджетные источники	42 424,243 42 424,243 42 000,00 99,0 0,0	40 416,90124 40 416,90124 40 012,72894 99,0 0,0	36 213,99629 36 213,99629 35 809,82399 98,9 0,0	4 202,90495 4 202,90495 4 202,90495 0,0 X
	Итого: по направлению расходов			42 424,243	40 416,90124	36 213,99629	4 202,90495

Глава Дзержинского района В.Н. Дергунов /

Руководитель финансового управления администрации Дзержинского района Сорова / Т.В. Егорова /

(подпись)

« »



Приложение № 5
к Соглашению
от «30» марта 2021 г. № 6-КБ

Отчет о достижении значений показателей результативности
по состоянию на "31" декабря 2021 года

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование муниципального образования	Код бюджетной классификации расходов	Единица измерения по ОКЕИ		Год, на который запланировано достижение показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя по состоянию на отчетную дату	Причина отклонения
				наименование	код				
1	Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий	3	4	5	6	7	8	9	10
		Держинский район	1305031510077420523	процент	744	2021	13,7	13,52	Не выполнены работы по устройству тактильной плитки на пешеходных дорожках 262 м2

Глава Держинского района / В.Н. Дергунов /



« »

Приложение N 3
к Порядку
предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края
на реализацию комплексных проектов
по благоустройству территорий

Отчет об использовании средств субсидии на реализацию
комплексных проектов по благоустройству территорий
Дзержинский район
(наименование муниципального образования)
за 4 квартал 2021 года

Показатели субсидии	Единица измерения	По договору (муниципальн ому контракту)	Доля средств местного бюджета, %	Объем выполненных работ		Оплата выполненных работ, тыс. рублей		Примечание
				всего	в том числе за отчетный период	всего	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Источники финансирования работ:	тыс. руб.	40 609,46078	x	40 416,90124	28 906,8364	36 213,99629	24 703,93469	
1.1. На комплексное благоустройство территории общего пользования городского или сельского населенного пункта, в том числе:	тыс. руб.	40 609,46078	x	40 416,90124	28 906,8364	36 213,99629	24 703,93469	Остаток средств субсидии не освоено по причине приемки-сдачи части выполненных работ подрядной организацией 27.12.2021 г. с невозможностью перечисления на момент закрытия финансового года

средства краевого бюджета	тыс. руб.	40 203,362	99%	40 012,72894	28 617,76894	35 809,82399	24 414,86399
средства местного бюджета	тыс. руб.	406,09878	1%	404,1723	289,0707	404,1723	289,0707
размер экономии, в том числе:	тыс. руб.	1 814,78222	x	192,55954	x	4 202,90495	x
средства краевого бюджета	тыс. руб.	1 796,638	x	190,63306	x	4 202,90495	x
средства местного бюджета	тыс. руб.	18,14422	x	1,92648	x	0,0	x

Глава Дзержинского района В.Н. Дергунов



(подпись)

(ФИО)

Исполнитель Своевский Виталий Михайлович, +7 391(67) 9-06-17

(ФИО, телефон)

Приложение N 4
к Порядку
предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных
образований Красноярского края
на реализацию комплексных проектов
по благоустройству территорий

Отчет о достижении значений показателей результативности
использования субсидии на реализацию комплексных проектов
по благоустройству территорий

Дзержинский район

(наименование муниципального образования)

за 2021 год

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя, %	Фактическое значение показателя, %	Причина отклонения от планового значения
1	2	3	4	5
1	Доля территории общего пользования городского или сельского населенного пункта, комплексно благоустроенная в рамках Проекта, от общей протяженности территории общего пользования городского или сельского населенного пункта	13,7	13,52	Не выполнены работы по устройству тактильной плитки на пешеходных дорожках 262 м2

Глава Дзержинского района



(подпись)

В.Н. Дергунов

(ФИО)

Исполнитель

Своевский Виталий Михайлович, +7-391-67-9-06-17

(ФИО, телефон)