Отчет
об использовании средств субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества

Тасеевский район **на 01.10.2019**
(наименование муниципального образования) (дата отчетности)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объекта	Перечислено средств субсидии из краевого бюджета	Фактически направлено средств (поставщику, подрядчику)				В том числе в разрезе бюджетной классификации			Остаток неиспользованных средств субсидии		Количество объектов муниципальной собственности, в которых улучшено состояние муниципального имущества	Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект	Дополнительные сведения <1>
			всего	из них			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	на счете бюджета	на счетах автономных, бюджетных учреждений			
				за счет местного бюджета	за счет внебюджетных источников	за счет субсидии								
1	капитальный ремонт кровли здания МБОУ детский сад №1 "Светлячок"	1 374 897,27	1 388 786,60	13 889,33	0,00	1 374 897,27	0701	0110078400 01100S8400	612	0	0	1	Капитальный ремонт кровли здания 753 $м^2$ (разборка покрытий кровли, устройство кровли из металлочерепицы),устройство водосточной системы 12$м^2$	
	Итого	1 374 897,27	1 388 786,60	13 889,33	0,00	1 374 897,27								

<1> В случае предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в указанной колонке отражаются сведения о главном распорядителе средств бюджета муниципального образования в отношении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, наименовании, мощности, сроках строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и сметной стоимости, а в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества - наименовании, мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества, сроках приобретения, предполагаемой (предельной) стоимости.

Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

(подпись) И.И. Северенчук
(расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

Исполнитель Плеханова Елена Михайловна (839164) 2-16-44
(фамилия и инициалы)
(телефон)