МКУ. УГХ

Заместителю министра
строительства и жилищно –
коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.С. Цитович

4275
23.11.16

Уважаемая Елена Савельевна!

В рамках реализации проекта по благоустройству территории жилых домов в г. Лесосибирске направляю отчет об использовании средств субсидии и информацию о достижении показателей целевых индикаторов согласно приложениям №4,5 к Порядку проведения конкурса на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство». Так же направляю копию муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории жилых домов №1,2,4 6 квартала, №70 по ул. Промышленная г. Лесосибирска.

Так же направляем копии актов выполненных работ КС-2, КС-3 и копии платежных поручений.

Приложение: на 13 листах, 1 экз.

Исполняющий полномочия
главы города А.П. Кузьмин

Кудрявый Кирилл Александрович
5-24-95

Отчет
об использовании средств субсидий
(первый этап)
бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по благоустройству территории поселений, городских округов на 2016г.
за отчетный период с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.
(ежеквартально, нарастающим итогом)

Наименование городского округа, городского (сельского) поселения, муниципального района г. Лесосибирск.
Наименование проекта по благоустройству «Благоустройство придомовой территории жилых домов №1.2,.4 6 квартала, №70 по ул. Промышленная г. Лесосибирска»
Размер субсидии, определенной постановлением Правительства Красноярского края, 1 998,685 тыс. рублей.
Размер средств местного бюджета на софинансирование 2,001 тыс. рублей.
Размер средств местного бюджета на софинансирование в процентном отношении от суммы субсидии не менее 0,1%.
Размер средств по муниципальному контракту 2 000,495 тыс. рублей.

Показатели	Ед. измерения	По муниципальному контракту	Объем выполненных работ		Оплата выполненных работ, тыс. рублей		Примечание <*>
			всего	в том числе за отчетный период	всего	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Источники финансирования работ							
субсидии из краевого бюджета <**>	тыс. рублей	1 998,685	-	-	1 998,685	1 998,685	Подготовка территории, планировка, разбивка участка, устройство оснований под бетонное покрытие, приобретение МАФов. Перевозка груза
средства местного бюджета	тыс. рублей	2,001	-	-	2,001	2,001	Подготовка территории, разбивка участка,

							устройство оснований под площадки игровые и для отдыха, установка ограждения территории, приобретение МАФов
размер средств субсидии, образовавшейся экономии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ при реализации первого этапа проекта по благоустройству	тыс. рублей	0,190	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Установка							
малых архитектурных форм	ед.	19	82,80532	82,80532	82,80532	82,80532	Приобретение и установка лавок, скамеек, урн
детских игровых комплексов	ед.	16	1158,10392	1158,10392	1158,10392	1158,10392	Приобретение и установка игровых комплексов
3. Приведение в надлежащее состояние							
придомовых территорий	кв. м	1568,0	673,8741	673,8741	673,8741	673,8741	Планировка, разбивка участка, устройство основания, устройство дорожек
тротуаров	кв. м	215,0	-	-	-	-	-
скверов	тыс. кв. м	-	-	-	-	-	-
парков	тыс. кв. м	-	-	-	-	-	-
уличного освещения	км сетей	-	-	-	-	-	-

4. Количество высаженных деревьев и кустарников	ед.	-	-	-	-	-	-
5. Уборка несанкционированных свалок	га	-	-	-	-	-	-
6. Прочее	м т	58 5,052	70,16398 15,54768	70,16398 15,54768	70,16398 15,54768	70,16398 15,54768	Озеленение территории, перевозка груза
Итого			2000,495	2000,495	2000,495	2000,495	-

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям (уборка, ремонт, покраска, восстановление асфальтового покрытия, монтаж опор и замена ламп уличного освещения, вид посаженных зеленых насаждений и др.).

<**> К отчету прикладываются следующие документы:

копия муниципального контракта на выполнение работ проекта по благоустройству;

копии платежных документов, подтверждающих оплату работ проекта по благоустройству за счет средств краевого и местного бюджетов.

Исполняющий полномочия
Главы города Лесосибирска _____ Кузьмин Андрей Павлович
(подпись) (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер _____ Лескова Галина Александровна
(подпись) (ФИО)

Приложение N 4
к Порядку
проведения конкурса на присуждение
гранта Губернатора Красноярского края
"Жители - за чистоту и благоустройство",
порядку, условиям предоставления
и расходования средств субсидий
бюджетам муниципальных образований
Красноярского края для реализации
проектов по благоустройству территорий
поселений, городских округов, порядку
контроля за целевым и эффективным
использованием средств субсидий,
а также перечню отчетных документов

Информация
о достижении показателей целевых индикаторов
за отчетный период с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.
(ежеквартально, нарастающим итогом)

N п/п	Общее количество граждан, проживающих в муниципальном образовании (чел.)	Количество граждан, которые были привлечены к мероприятиям по благоустройству в рамках реализации проекта (чел.)	Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (%)	Общая протяженность улиц, проездов, набережных на территории муниципального образования (тыс. кв. м)	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на территории муниципального образования (км)	Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года (%)	Общая площадь городских земель в пределах городской черты (тыс. кв. м)	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования в пределах городской черты (тыс. кв. м)	Доля общей площади зеленых насаждений общего пользования в пределах городской черты к общей площади городских земель в пределах городской черты (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	65575	3279	5,0	235,4	90,4	38,4	270,83	39,8	14,7

Исполняющий полномочия
Главы города Лесосибирска _____ Кузьмин Андрей Павлович
(подпись) (ФИО)

М.П.
21.11.2016г.

Исполнитель: Кудрявый Кирилл Александрович
тел.8(39145)5-24-95

Приложение N 5
к Порядку
проведения конкурса на присуждение
гранта Губернатора Красноярского края
"Жители - за чистоту и благоустройство",
порядку, условиям предоставления
и расходования средств субсидий
бюджетам муниципальных образований
Красноярского края для реализации
проектов по благоустройству территорий
поселений, городских округов, порядку
контроля за целевым и эффективным
использованием средств субсидий,
а также перечню отчетных документов

Информация
о реализации проекта по благоустройству

Наименование городского округа, городского (сельского) поселения
г. Лесосибирск.
(наименование муниципального района)
Наименование проекта по благоустройству «Благоустройство придомовой территории жилых домов №1, №2, №4 6 квартала, №70 по ул. Промышленная г. Лесосибирска».
Размер субсидий, определенной постановлением Правительства Красноярского края, 1 998,685 тыс. рублей.
Размер средств местного бюджета на софинансирование 2,001 тыс. рублей.
Размер средств местного бюджета на софинансирование в процентном отношении от суммы субсидии не менее 0,1%.
Размер средств по муниципальному контракту 2 000,495 тыс. рублей.

1. Описание проекта согласно заявке с приложением фотографий территории до реализации проекта по благоустройству: Участок благоустройства находится между жилыми домами 1, 2, 4 6 квартала, №70 по ул. Промышленная в северной части города.

Постановка проблемы: отсутствие благоустроенных площадок для игр и занятия спортом детей, отдыха взрослых; существующие малые архитектурные формы не отвечают современным требованиям безопасности; нет организованных парковок для автомобилей, частично разрушено покрытие внутридомовых проездов; озеленение территории отсутствует, недостаточное освещение.

Цель проекта: благоустройство детской дворовой площадки в г. Лесосибирске между жилыми домами 1, 2, 4 6 квартала, №70 по ул. Промышленная, организация занятости детей.

В рамках реализации проекта по благоустройству планируется выполнить следующие мероприятия: устройство площадок: для игр детей, для занятия спортом, отдыха взрослого населения.

2. Описание реализованного проекта с приложением фотографий территории после реализации проекта по благоустройству: подготовка и вертикальная планировка территории; устройство комбинированной спортплощадки (волейбол, баскетбол), площадка для мини футбола, в зимний период хоккейная коробка, теннисная площадка, площадка отдыха с детскими игровыми комплексами (разработка грунта, устройство оснований).

3. Описание мероприятий по вовлечению населения в процесс реализации проекта (желательно приложить фотографии, фиксирующие проведение указанных мероприятий): в ходе реализации проекта население к работам не привлекалось.

4. Количество граждан, которые были привлечены к мероприятиям по благоустройству в рамках реализации проекта (чел.), 3279 .

5. Количество граждан в процентном отношении от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании, которые были привлечены к мероприятиям по благоустройству в рамках реализации проекта (%), 5 .

6. Количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были трудоустроены на общественные работы в рамках реализации проекта (чел.), 0 .

7. Описание мероприятий, направленных на сохранность объектов, созданных в ходе реализации проекта по благоустройству: жители домов примут активное участие в выполнении работ по благоустройству, помогут с высадкой деревьев, кустарников, цветов.

8. Приложение: публикации в местных СМИ о ходе реализации проекта по благоустройству в рамках проведения конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство": информация о проведении конкурса была размещена на официальном сайте www. lesosibirsk.krskstate.ru. в разделе градостроительство.

Исполняющий полномочия
Главы города Лесосибирска _____ Кузьмин Андрей Павлович
(подпись) (ФИО)

М.П.

21.11.2016г.

Исполнитель: Кудрявый Кирилл Александрович
тел.8(39145)5-24-95